地震による被害状況等(3月18日(月)公表分)

【被害状況】(3月18日(月)11時現在)

1 人的被害

重傷 1件

軽傷 5件

2 建物被害

住 家:	全壊	2件	
	大規模半壊	9件	
	半壊	30 件	
	準半壊	18 件	
	一部損壊 <u>1</u>	, 136 件	+4
	床上浸水 (中規模半壊)	1件	
	床下浸水	14 件	
非住家:	全壊	4件	
	大規模半壊	6件	
	中規模半壊	2件	
	半壊	4 件	
	準半壊	8件	
	一部損壊	296 件	+1
	浸水	1件	

3 公共施設被害

一部損壊 93 施設

主な施設 発災時の主な被害状況		現在の状況	
	・正面玄関入口扉開閉不可(チケッ		
	ト売り場側)	 ・点検、対応済み	
上越文化会館	・大ホール舞台天井一部剥離	・1月19日から通常どお	
工感人们云明	・市民サロン入口内壁タイル亀裂等	り開館	
	・正面玄関入口及び西口床タイル段	り用は	
	差、ガス管一部破損		
	・エレベーター停止	・点検、対応済み	
上越市立歴史博物館	• 空調機停止	・1 月 4 日から通常どお	
	・ポスターフレーム落下破損	り開館	
	・築地塀の漆喰部分の亀裂(表面 3		
	か所、裏面 16 か所)	・点検、対応済み	
高田城三重櫓	管理棟内の水道から赤水確認(ト	・1 月 5 日から通常どお	
	イレは使用可能、飲水・手洗いに		
	支障あり)		

上越市市民プラザ	・天井空調吹き出し口2か所落下 (業者点検の結果、他に17か所も 同様に落下の危険性あり) ・水道管一部破損	・点検、補修済み・1月4日から通常どおり開館
くるみ家族園	・地下ピット内で床が隆起 ・地下ピット内及び機械室内の給排 配管が破損 ・駐車場の一部が沈下	・3月16日から通常どおり開館・復旧工事完了※接骨院は、1月3日から通常どおり開館
市営住宅等	・市営住宅等において 28 棟が被災・断水・玄関前の舗装陥没・建物内外の亀裂	・断水は復旧済み・居住に支障なし
保育園等	・公立園 34 園のうち 7 園が被災 ・私立園 31 園のうち 9 園が被災 ・園舎内壁、外壁、床に亀裂 ・園舎内天井の損壊 ・地中埋設給水管の漏水 ・園内通路に亀裂 ・暖房器具等の不具合	・点検済み、随時補修・公立保育園は1月4日から通常どおり開園・私立園は通常どおり1月4日以降順次開園
海洋フィッシングセン ター	・津波ゴミ散乱・管理小屋破損	・処分完了 ・備品処分完了

4 文教施設被害

一部損壊 85 施設

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
小学校	 ・47 校のうち 40 校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント 損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 	・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始
中学校	 ・22 校のうち 16 校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント 損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 	・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始
リージョンプラザ上越	・アイスアリーナ天井金具の落下	・点検、補修済み・1月3日から通常どおり開館
上越市立水族博物館 (うみがたり)	・2階東側展示水槽(TSU1)内の起 流ポンプの脱落、故障 ・「うみがたり大水槽」の擬岩損傷	・点検、補修済み・1月3日から通常どおり開館
上越市総合体育館	・アリーナ天井換気ダクト吊り金具の脱落	・アリーナの点検、補修が 完了し、3月11日から 通常どおり開館・その他は1月4日から通 常どおり開館
上越勤労障害者体育館	・アリーナ壁ボードの破損	・点検済み ・1月4日から通常どお り開館
浦川原体育館	・アリーナ天井吊り金具の脱落	・点検済み ・1 月 4 日から通常どお り開館
清里スポーツセンター	・アリーナ天井のスピーカーの部品 落下	・アリーナの点検、補修 が完了し、2月8日から通常どおり開館・その他は1月4日から 通常どおり開館
三和体育館	・アリーナ天井ボードの破損	・点検済み ・1月6日から通常どお り開館
オールシーズンプール	・外壁の落下(40 cm)	・点検済み・1月4日から通常どおり開館

高田図書館	・整理室、地下書庫の書棚の転倒及び資料の落下	・点検、補修済み ・1月4日から通常どお り開館
埋蔵文化財センター	・出土品(吹上遺跡など)の破損 (6点)	・点検、対応済み ・1月4日から通常どお り開館

5 道路被害等

○市道被害: 254 件 +1 (ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む)

○現在の県道の交通規制継続箇所

	路線名(場所)	主な被害状況	規制の状況	今後の見通し
県道	上越安塚柏崎線 (大島区板山地内)	・道路崩落	・全面通行止め	・復旧見込み 未定

6 農林水産被害

農業施設等: <u>88 件</u> +4 水産施設: 4 件

	主な施設等	主な被害状況	現在の状況
	農業水利施設 (26 件)	・用水路沈下等	・復旧完了(7件) ・対応中(11件) ・融雪後、対応予定(<u>7件</u>) ・地元により対応(1件)
	農地(<u>10 件</u>) - 農地法面崩落等		・対応中(2件) ・融雪後、対応予定(<u>6件</u>) ・地元により対応(2件)
農業	農作物(10 件)	・倉庫内で積み上げられた 玄米袋等が倒壊など・きのこの菌床落下	・JA及び事業所により対応中
	農業用施設(37件)	・カントリーエレベーター や倉庫等の天井や床、 壁、柱、設備等の破損、 育苗施設への被害等	・JA等により対応中・共同利用施設は、JAが国の災害復旧事業を活用予定
	農道 (5件)	・農道の路面亀裂等	・復旧完了(1件) ・対応中(2件) ・融雪後、対応予定(2件)

	名立漁港 (1件) 【県】	・荷捌き場吊り戸の破損	・復旧完了(漁協)
水	有間川漁港(1件) 【市】	・陸側桟橋ガイドローラー の破損	・復旧完了
産		・作業小屋の破損	・漁協により対応中
	大潟漁港(2件)	・西側防波堤天板コンクリ	
	【市】	ートの剥離及び進入路	•復旧完了(市)
		法面の崩壊	

7 ガス水道施設被害

ガスの配管被害 37件(ガス本管 0件 宅地内供給管 37件)
 ・水道の配管被害 102件(水道本管 46件 宅地内給水管 56件)

・水道の断水 4か所(1月3日までに復旧済み)

※ 被害箇所については対応済であり、ガスの供給及び水道の給水に支障なし

8 下水道施設被害

場所	主な被害状況	現在の状況
		・一部箇所は、1月20日に仮設ポンプ
	・汚水管渠 L=1,261m	と仮設配管による応急工事が完了
五智3丁目他地内	(管路のたるみ、マンホー	・本復旧工事は、公共土木施設災害復
	ル浮上1基)	旧事業により行う。
		(汚水処理に支障は出ていない)
		・1月20日までに3池の修繕が完了
下水道センター	・最終沈殿池5池の掻寄機	・破損が大きい2池の本復旧工事は、公
(藤野新田地内)	が破損	共土木施設災害復旧事業により行う。
		(水処理に支障は出ていない)

9 港湾被害

場所	発災時の主な被害状況	現在の状況		
	・荷捌き地の亀裂、噴砂(鉱産品岸 壁、西2号岸壁など)	・県で復旧予定		
直江津港	・仕渡海外フェリーの司動棒毛並の	・県で復旧予定		
但任伴伦	道路及び航送待機所路面の亀裂、	※小木直江津航路は、		
		冬季運休中。3月29		
	陥没、噴砂 	日から運航再開予定		
	漁協事務所破損	・破損のまま利用		
	・ (思 励 争 务 力 収 損	・漁協で修繕予定		
直江津港内の漁港区		・破損のまま利用		
	• 漁港施設等破損	・復旧完了(市)		
		・県で復旧予定		

【生活支援の取組状況】(3月17日(日)17時現在)

区分		当日実績数	累計数	支援体制等
被害家屋	住家 (件)	0	943	・調査開始日:1月3日 ・調査体制
調査			121	最大:7班、17名
被災建築物 応急危険度判定(件)		0	120	 ・調査期間:1月2日~10日 ・調査体制:1月10日をもって終了 最大:4班、8名 ・判定結果の内訳 赤(危険):37 黄(要注意):36 緑(調査済):47 ・被災建築物に関する相談を実施
被災宅地危険度判定(件)		0	2	 ・調査日:1月2日 ・調査体制 1組、3名 ・判定結果の内訳 赤(危険):1 黄(要注意):1 ・被災宅地に関する相談を実施
罹災証明書の発行(件)		0	1, 167	・発行開始日:1月4日・窓口体制木田庁舎及び各総合事務所
仮置場への災害ごみの搬入(台) (クリーンセンター入口付近)		0	1, 277	・支援開始日:1月5日 ・支援(搬入)期間 令和6年3月30日まで
ブルーシートの配布	(件)	0	153	・支援開始日:1月5日 ・支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布
27. V I SABUIII	(枚)	0	495	応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 ※1 月 10 日までは上越市総合 体育館で配布